

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αριθμ. Πρωτ. 5488/20.04.11
6^η Τακτική Συνεδρίαση
της 14/4/2011
ημέρα Πέμπτη- ώρα 20:00

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 118/2011

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2010».**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαλαθρίτης Νικόλαος (Πρόεδρος), Σίμος Ευάγγελος, Θεοχάρης Βασίλειος, Δεληγιάνης Αν., Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Φιλίππου Αθανάσιος, Απολλωνάτος Ελευθέριος, Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κανέλλη Ζαχαρούλα, Ψυρρόπουλος Δημήτριος, Δαλέντζας Εμμανουήλ, Ραγκούσης Εμμανουήλ, Λιάπης Κων/νος, Καζαδέης Ελευθέριος, Ζορμπά Ανθή, Γερασιμίδης Γεώργιος, Πανταζή Ααμπρινή, Βενέτη Ελευθερία, Κατσαμάκης Βασίλειος, Γκούμας Αναστάσιος, Βλάχος Στέφανος – Γαβριήλ, Λάμπας Θεόδωρος, Δημητρίου Σοφία, Σακούτης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Χριστόπουλος Κων/νος, Ταλιούρας Δημήτριος, Μπόλλας Γεώργιος, Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Κακαβάς Νικόλαος, Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Κάκαλης Παναγιώτης, Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) (Γραμματέας), Φίντζου – Βασιλείου Κωνσταντινιά.

Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 4831/8.4.2011 πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Θεοχάρης Β., Κακαβάς Νικ. και Φίντζου – Βασιλείου Κωνσταντινιά.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 22 μέλη, επί συνόλω 33 μελών.

Προσήλθαν: στην υπ' αριθμ. 70 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Κοτσαμπάς Θ. και Μπόλλας Γ.
στην υπ' αριθμ. 71 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Δεληγιάνης Αν. και Σκαλιστήρας Αθ.
στην υπ' αριθμ. 74 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Βλάχος Στεφ. και Δημητρίου Σ.
στην υπ' αριθμ. 75 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Θεοδωρακόπουλος Ηλ. και Ψυρρόπουλος Δ.
Αποχώρησαν : στην υπ' αριθμ. 75 Π.Δ.Σ. ο κ. Μπόλλας Γ.
στην υπ' αριθμ. 78 Π.Δ.Σ. ο κ. Λάμπας Θ.
στην υπ' αριθμ. 118 Π.Δ.Σ. ο κ. Θεοδωρακόπουλος Ηλ..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 48^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης .

. / . . .

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται ως εξής:

Η αιτούμενη παράταση του συμβατικού χρόνου, λόγω καθυστέρησης της πληρωμής των πιστώσεων η οποία οφείλεται στην μη έγκριση του προϋπολογισμού 2011, είναι κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες μετά την απόφαση Δ.Σ., η οποία ισοδυναμεί με το 1/3 του συμβατικού χρόνου σύμφωνα με το Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά.

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μας διαβιβάστηκε η πιο κάτω εισήγηση:

Ο Ανάδοχος του πιο πάνω έργου με την υπ' αριθμόν 2694/25-02-11 αίτησή του ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Από τον φάκελο του έργου προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- | | |
|--|--|
| 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: | 03/08/2010 |
| 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 243.902,44 € και 56.097,56 € για
ΦΠΑ 23%, σύνολον 300.000,00€ |
| 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: | 182/2010 |
| 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | 28/09/2010 |
| 5. ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: | 12% |
| 7. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: | 214.690,87 € και 49.378,90 € για
ΦΠΑ 23% |
| 8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ: | 1 ^{ος} ΑΠΕ |
| 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: | 3 ^{ος} Λογαριασμός |
| 10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: | 6 μήνες, ήτοι έως 28/03/2011 |

Με την αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά παράταση εργασιών που οφείλεται σε καθυστέρηση της πληρωμής των πιστώσεων λόγω της μη έγκρισης του προϋπολογισμού 2011.

Συνεπώς η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω προτείνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες μετά την απόφαση Δ.Σ., η οποία ισοδυναμεί με το 1/3 του συμβατικού χρόνου σύμφωνα με το Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Το Σώμα αφού άκουσε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, του αρμοδίου Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2010» έργου κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες μετά την απόφαση Δ.Σ., σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό **118/2011**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ